



Localité : Arr
Commune : Arr
Moughataa de Sélibaby
Wilaya du Guidimakha
Localisation : à environ 48 km à l'ouest de Sélibaby
Population : 2352 habitants

La parole du terrain ou l'anecdote des travaux.

« La contribution villageoise a été tellement rapidement amenée que lors de la mission prévue pour rencontrer le village afin de définir les modalités d'apport, les pierres et le sable était déjà sur place. »

Mahmoud Kane

Animateur du Projet PZI

Cette fiche est réalisée dans le cadre de la capitalisation du projet « protection zones inondables » PZI.

Financements



Constats

Le puits utilisé pour l'eau de boisson par l'ensemble des populations du quartier nord de la localité se trouve à proximité de l'oued Kholé Lemmé qui le menace (érosion hydrique des berges. La déstabilisation des gabions de protection entraîne la déstabilisation de la dalle. Des infiltrations dues aux problèmes de jointure des parois moulées ont également été signalées.

Description des travaux

- Remplacement total de la dalle existante par une dalle circulaire de 2m de diamètre en béton armé ;
- Protection de la dalle par un mur para fouille ;
- Protection du puits par un mur en perré maçonné ;
- Reprise des joints entre les moules.

Durée des travaux : 10 jours

Date de réception : janvier 2010

Investissements directs : 546 000 MRO

Mobilisation villageoise : 02 charges de pierres soit l'équivalent de 30 000 MRO

Impacts attendus

Protection du point d'eau potable de près de 700 habitants contre :

- L'érosion des berges ;
- L'infiltration des eaux de pluies.

